



№	Наименование программы (проект) и/или мероприятия	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество и натуральные показатели		Период исполнения программы (проект)	Сумма в рублях и процентах	Сумма инвестированной программы (проект)		Информация о выполнении обязательств по исполнению инвестиционной программы (проект)		Информация о выполнении обязательств по исполнению инвестиционной программы (проект)		Информация о выполнении обязательств по исполнению инвестиционной программы (проект)		Информация о выполнении обязательств по исполнению инвестиционной программы (проект)		Информация о выполнении обязательств по исполнению инвестиционной программы (проект)		Результаты исполнения программы (проект)	Комментарии		
				план	факт			план	факт	факт	план	факт	план	факт	факт	план	факт	факт	план			факт	
1.1.	Работы по замене поврежденного откоса		м	571	896	2016		3258,92	3258,92		оказана услуга	1086,31	2172,61	0	0	100%	100%			0	0	Оказана услуга по замене поврежденного откоса	
1.2.	Дорожные работы по ремонту асфальтового покрытия на участке протяженностью 1,5 км		км	1	1	2016	22 893 (факт план)	6785,71	6785,71		оказана услуга	2981,9	4523,81	0	0	100%	100%	2,68%	50%	0	0	Оказана услуга по ремонту асфальтового покрытия на участке протяженностью 1,5 км	
1.3.	Автоматизация системы видеонаблюдения		шт.	1	1	2016		2300,00	2300,00		оказана услуга	1336,25	1163,75	0	0	100%	100%			0	0	Оказана услуга по автоматизации системы видеонаблюдения	

Генеральный директор

Х. Рахманов